



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 5/2020	del 20-01-2020
------------------	-----------------------

OGGETTO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SEDE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA. APPROVAZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° E ULTIMO S.A.L. CIG. Z2A2A7E84A
----------------	--

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- relativamente alla procedura in oggetto, con Determinazione Dirigenziale n. 322 del 02/12/2019 si è proceduto:
- all'affidamento diretto, ex art. 36, c.2, del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di manutenzione ordinaria presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, giusto verbale del 26/11/2019, in favore della Ditta Edilfare S.r.l., con sede legale in Gravina in Puglia alla via F. Filzi, n. 3, P.IVA.:07782080720 che ha offerto un ribasso di **4,16%** (quattrovirgolasedici per cento) rispetto all'importo preventivato da questa S.A. di € 13.551,93 per lavori e forniture, oltre € 346,68 per oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge, e che ha pertanto offerto il prezzo di € **12.988,17** oltre € 346,68 per oneri indiretti della sicurezza, pari a complessivi € **13.353,85** oltre € 1.379,27 per IVA di legge;
- ad impegnare la spesa complessiva di € 16.029,63, di cui complessivi € 14.733,12 in favore della Ditta Edilfare S.r.l., con sede legale in Gravina in Puglia alla via F. Filzi, n. 3, P.IVA.: 07782080720, per la realizzazione dei lavori in oggetto, ed € 1.296,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul Cap. 4341 "Spese per l'acquisto di beni e Servizi in economia", che presenta la necessaria copertura finanziaria, del Bilancio di Previsione 2019;

PRESO ATTO:

- del contratto d'appalto sottoscritto in data 13/12/2019;
- del Verbale di consegna dei lavori del 19/12/2019, recante la durata prevista dal Contratto pari a

quindici giorni lavorativi e consecutivi, con scadenza pertanto al 03/01/2020;

-del verbale variante ex art. 106, c.1, D.Lgs. 50/2016, e concordamento dei nuovi prezzi del 23/12/2019 con cui sono state disposte alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e dell'estetica dei locali nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, che non modificano la natura generale del contratto e rientrano nei casi di cui all'art. 106, c.1 e c. 2, e c.2 del D.Lgs. 50/2016 e posticipato, per effetto delle festività natalizie e per l'esecuzione di ulteriori piccoli lavori, il termine di consegna degli stessi al 07/01/2020;

- In particolare nel corso dei lavori si è reso necessario, stante anche la necessità di rendere fruibili i locali al pubblico ed al personale in tempi brevi, provvedere a:

- sistemazione delle componenti elettriche dei pannelli espositivi presenti nella sala convegni, oltre che una migliore distribuzione delle canalizzazioni di collegamento dei cavi elettrici e della rete internet all'interno della sala conferenze;

- movimentazione manuale dei materiali presenti all'interno dei locali oggetto d'intervento;

- la fornitura e posa in opera di profili in alluminio per pavimenti al fine di meglio definire i limiti di giunzione con il pavimento esistente;

- che l'importo complessivo delle opere supplementari, come da computo metrico estimativo allegato al verbale, ammonta ad € 1.252,82, che al netto del ribasso (4,16%) è determinato in € 1.200,70 oltre € 120,70 per IVA al 10%, pari a complessivi € 1.320,77.

- del certificato di ultimazione dei lavori del 08/01/2020, recante l'ultimazione dei lavori al 07/01/2020;

- degli atti contabili unitamente allo stato finale redatti dalla D.L. e sottoscritti senza riserve dall'impresa;

- della relazione sul conto finale da cui non risulta che l'impresa abbia ceduto i suoi crediti, né che durante l'esecuzione dei lavori siano avvenuti danni di forza maggiore o infortuni di rilievo e che i lavori sono stati ultimati nei termini stabiliti;

- del certificato di pagamento n. 01, a firma del Responsabile Unico del Procedimento di importo pari a complessivi € **16.010,01**, di cui € 14.554,55 al lordo degli oneri della sicurezza maturati, e al netto del ribasso d'asta, ed e 1.455,46 per IVA al 10%;

- della fattura n. TD01 del 08/01/2020 emessa dalla ditta Ditta Edilfare S.r.l., con sede legale in Gravina in Puglia alla via F. Filzi, n. 3, P.IVA.: 07782080720 per i lavori eseguiti, dell'importo complessivo di € **14.554,55** al netto dell'IVA al 10%;

- della comunicazione del conto dedicato del soggetto aggiudicatario ai sensi della Legge 163/2010 "Piano Straordinario Contro le Mafie – art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari";

- della determinazione dirigenziale n. 322 del 02/12/2019 con è stata impegnata la spesa complessiva di € 16.029,63, di cui complessivi € 14.733,12 in favore della Ditta Edilfare S.r.l., con sede legale in Gravina in Puglia alla via F. Filzi, n. 3, P.IVA.: 07782080720, per la realizzazione dei lavori in oggetto, ed € 1.296,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul Cap. 4341 "Spese per l'acquisto di beni e Servizi in economia", che presenta la necessaria copertura finanziaria, del Bilancio di Previsione 2019, giusto I.D. n. 927/2019;

RITENUTO di:

- dover prendere atto ed approvare la documentazione sopra richiamata;

- dover prendere atto del fatto che l'importo complessivo delle opere supplementari, come da computo metrico estimativo allegato al verbale, ammonta ad € 1.252,82, che al netto del ribasso (4,16%) è determinato in € 1.200,70 oltre € 120,70 per IVA al 10%, pari a complessivi € 1.320,77;

- che le predette somme trovano copertura nelle somme a disposizione della S.A. e sono state impegnate sul Cap. 4341 "Spese per l'acquisto di beni e Servizi in economia", che presenta la

necessaria copertura finanziaria, del Bilancio di Previsione 2020;

Considerato che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.63/2019 del 31/10/2019 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0000323/PNM - 10/01/2020, assunta a protocollo dell'Ente il 10/01/2020 con n.75, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

VISTI:

- D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 13/12/2019;

RICHIAMATO il CIG. Z2A2A7E84A;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE:

- il verbale variante ex art. 106, c.1, D.Lgs. 50/2016, e concordamento dei nuovi prezzi del 23/12/2019 con cui sono state disposte alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e dell'estetica dei locali nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, che non modificano la natura generale del contratto e rientrano nei casi di cui all'art. 106, c.1 e c. 2, e c.2 del D.Lgs. 50/2016 e posticipa, per effetto delle festività natalizie e per l'esecuzione di ulteriori piccoli lavori, il termine di consegna degli stessi al 07/01/2020;
- il certificato di pagamento n. 01, a firma del Responsabile Unico del Procedimento di importo pari a complessivi € **16.010,01**, di cui € 14.554,55 al lordo degli oneri della sicurezza maturati e al netto del ribasso d'asta, ed € 1.455,46 per IVA al 10%;
- il 1° e ultimo SAL relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia", del verbale di variante e della relazione sul conto finale, come redatti dal D.L. e controfirmati dall'Impresa senza riserva, agli atti dell'Ente;

3. DI DARE ATTO che:

- L'importo complessivo delle opere supplementari, come da computo metrico estimativo allegato al verbale, ammonta ad € 1.252,82, che al netto del ribasso (4,16%) è determinato in € 1.200,70 oltre € 120,70 per IVA al 10%, pari a complessivi € 1.320,77;
- che per effetto della predetta variazione, la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento di in favore della Ditta ammonta ad € **14.554,55**;
- in data 08/01/2020 è stata emessa la fattura n. TD01 dalla ditta Ditta Edilfare S.r.l., con sede legale in Gravina in Puglia alla via F. Filzi, n. 3, P.IVA.: 07782080720 per i lavori eseguiti, dell'importo complessivo di € **14.554,55** al netto dell'IVA al 10%;
- la somma di € **16.010,01** trova copertura ed è già stata impegnata sul cap. sul Cap. 4341 "Spese per l'acquisto di beni e Servizi in economia", che presenta la necessaria copertura finanziaria, del Bilancio di Previsione 2019, I.D. n. 927/2019;

5. DI LIQUIDARE E PAGARE, giusta fattura n. TD01 del 08 /01/2020, l'importo di € **14.554,55** (euro quattordicimilacinquecentocinquantaquattro/55), in favore della Ditta Edilfare S.r.l., con sede legale in Gravina in Puglia alla via F. Filzi, n. 3, P.IVA: 07782080720, quale 1° e ultimo SAL relativo all'esecuzione degli interventi in oggetto, oltre IVA;

6. DI OPERARE la trattenuta dell'IVA, pari a € 1.455,46, per il successivo versamento all'erario secondo le modalità di legge.

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente.

**IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.